

Project : Kustvisie
september 2020

<p>Het oorspronkelijke doel</p>	<p>Uitgangspunt voor de Kustvisie is dat er een verbinding tot stand komt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen. Ook moet hiermee de levendigheid aan het water worden verbeterd.</p> <p>Inmiddels zijn er meerdere besluiten genomen over de kustvisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017, 6 juli 2017 - Motie M6, vergadering gemeenteraad d.d. 8 februari 2018 - Besluit gemeenteraad 8 februari 2018 - Commissie Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019 - Raadsbesluit Integrale Kustvisie Huizen d.d. 12 december 2019 - Raadsbesluit Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen d 13 februari 2020 - Commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 'Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.', - Motie M2 'Handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering aanlegsteiger Wedekuיל', gemeenteraad d.d. 1 juli 2020 								
<p>De voortgang</p>	<p>Zomerkade</p> <p>Door OKRA Landschapsarchitecten is naar aanleiding van het besluit op 13 februari 2020 'Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.' een voorlopig ontwerp opgesteld waarbinnen de verschillende activiteiten, routes en zones worden georganiseerd en de gewenste eenheid en uitstraling binnen het gebied ontstaat.</p> <p>Na het voorleggen van een eerste opzet voor het ontwerp aan de commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 is in de gemeenteraadsvergadering van 1 juli een motie (motie M2) aangenomen waarin is verzocht bij de verdere uitwerking ca. 50% van de bestaande parkeerplaatsen aan de strandzijde te behouden. OKRA is op dit moment bezig met de afronding van een ontwerp rekening houdend met motie M2. Ook wordt een totaalontwerp voor het horecaplein, de Wedekuיל, de boulevard en het strand gemaakt. De te handhaven parkeerplaatsen (motie M2) worden hierin opgerooid en opgenomen in de voorgestelde boulevardinrichting. Dit ontwerp (beide varianten) wordt op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <p>Quick wins</p> <p>In de commissie Fysiek Domein van 27 november 2019 zijn ook de quick wins besproken. Hierbij kan gedacht worden aan een vogelkijkhut op de pier/loskade, aanleg veilige oversteekplaats van de Havenstraat, zijde Bestevaer en Baanbergenweg, de aanleg drie vis-/recreatiesteigers langs de kustlijn en/of ontwerp en aanleg boomgaard en bloemenweide nabij tuinderscomplex. Deze ontwikkelingen worden separaat gezien maar hebben geleid tot eerdere besluitvorming niet de hoogste prioriteit. Hierbij moet ook worden gekeken naar de structurele lasten van dergelijke (kleine) ingrepen (beheer en onderhoud).</p> <p>Private initiatieven</p> <p>Natuurlijk is het mogelijk dat naast de hiervoor genoemde deelprojecten ook andere onderdelen van de Kustvisie worden opgepakt. Te denken valt aan het faciliteren van initiatieven vanuit de markt of kwalitatieve verbeteringen.</p> <p>Gesprekken met externen vinden plaats maar hieruit is nog niets concreets gekomen.</p>								
<p>De huidige planning</p>	<p>Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote projecten gemeente Huizen' artikel 6</p> <table border="1" data-bbox="416 1960 1398 2040"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 1960 655 1989">Initiatiefase</th> <th data-bbox="655 1960 916 1989">Vorbereidingsfase</th> <th data-bbox="916 1960 1155 1989">Uitvoeringsfase</th> <th data-bbox="1155 1960 1398 1989">Realisatiefase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 1989 655 2040">Voor de Kustvisie is de initiatiefase met</td> <td data-bbox="655 1989 916 2040">De prioriteiten zijn gesteld en de</td> <td data-bbox="916 1989 1155 2040">Uitvoering van het project Zomerkade</td> <td data-bbox="1155 1989 1398 2040">Naar verwachting kan het project</td> </tr> </tbody> </table>	Initiatiefase	Vorbereidingsfase	Uitvoeringsfase	Realisatiefase	Voor de Kustvisie is de initiatiefase met	De prioriteiten zijn gesteld en de	Uitvoering van het project Zomerkade	Naar verwachting kan het project
Initiatiefase	Vorbereidingsfase	Uitvoeringsfase	Realisatiefase						
Voor de Kustvisie is de initiatiefase met	De prioriteiten zijn gesteld en de	Uitvoering van het project Zomerkade	Naar verwachting kan het project						

	in achtneming van de diverse raadsbesluiten doorlopen.	ontwerpfase loopt nog. Eind 2020 wordt deze fase naar verwachting voor Zomerkade afgerond.	is na aanbesteding bedacht medio 2021	Zomerkade in 2021 worden opgeleverd.
Zie voor een toelichting op de fases het format Keuchenius Oost 2 ^e fase				
De risico's	Mogelijke risico's: <ul style="list-style-type: none"> - Reacties omwonenden en belanghebbenden Zomerkade - Tegenvallend aanbestedingsresultaat van de herinrichting van de Zomerkade waardoor kosten hoger uitvallen en het project niet of gedeeltelijk gerealiseerd kan worden. - Eventuele aanpassingen aan de oorspronkelijke opzet om binnen de financiële kaders te blijven of aan wensen van omwonenden te voldoen kunnen afbreuk doen aan de oorspronkelijke doelstellingen van het project. - Vertraging van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Zomerkade 			
De financiën	Voor het project uitwerking kustvisie is bij aanvaarding van de motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017 op 6 juli 2017 door de raad een krediet beschikbaar gesteld. Op 8 februari 2018 is van deze middelen € 150.000 geormerkt voor de start van de nadere uitwerking van de 4 projecten genoemd in de notitie Uitwerking Kustvisie Huizen 2017. Deze middelen zijn thans nog beschikbaar. Dat betekent dat we voor het deelproject Zomerkade zoals nu voor u ligt, uitgaan van dit budget. Zoals aangegeven is het beschikbare budget uitgangspunt voor deze herinrichting en de mogelijke quick wins. Gerealiseerd moet worden dat de gereserveerde middelen naar verwachting volledig besteed zullen zijn na uitvoering van de hiervoor genoemde onderdelen.			
De beslismomenten	Wensen en bedenkingen voorlopig ontwerp herinrichting Zomerkade. Planning raadsproces oktober 2020.			