

Mededelingen

Portefeuillehouder: R.G. Boom

Betreft : Stand van zaken HOV/Oost west as
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein
T.b.v. : Commissie van 13 september 2023
Van : R.G. Boom
Behandelaar : Gerrit Klompmaker
E-mail/telefoonnummer : g.klompmaker@huizen.nl / 035-5281515
Datum : 10 juli 2023
Status : ..

Geachte leden van de commissie,

Voor aanvang van het zomerreces is het goed u nader te informeren over waar we nu staan in het dossier HOV/OWA

Constructief overleg

Gemeente en BAM zijn in constructief overleg met elkaar. Naar mijn overtuiging is dat ook de meest effectieve wijze waarop je met elkaar vraagstukken oplost. In dat gesprek gaat het om feiten ophalen, feiten verhelderen, met elkaar bespreken waar de knelpunten zitten en hoe je met elkaar en de beide projectteams in goede samenwerking (bouwteam) tot oplossingen komt. Ook onderwerp van gesprek is de vraag langs welke procedurele weg je komt tot voortgang, daar waar gemeente en BAM ook na uitwisseling van argumenten van inzicht kunnen blijven verschillen (opschaling/escalatie). Het overleg vindt plaats enerzijds vanuit het oogpunt dat zowel BAM als gemeente een zakelijk belang hebben bij het zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren van het overeengekomen contract. Anderzijds geldt ook dat – met inachtneming van die zakelijke benadering – er vertrouwen is tussen de partijen om dit complexe dossier in goede harmonie tot een oplossing te brengen.

DO/UO (Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp) vs. Uitvoering

Zoals ook op 8 juni jl. aan u is toegelicht geldt er een contractuele scheiding tussen de DO/UO-fase (Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp) en de uitvoeringsfase. De fase waarin we nu zitten is de DO-fase. De inzet is erop gericht om het DO - dat voor een deel van het tracé al is afgerond – in zijn geheel af te ronden, waarna op basis daarvan het UO kan worden vormgegeven. Voor afronding van het DO dienen civieltechnische (uitvoerings-) keuzes gemaakt te worden. Eén van de gespreksonderwerpen is nu of die keuzes al gemaakt zijn, bijvoorbeeld in de tenderfase, of dat de gemeente daarvoor nu nog aan zet is. Wanneer het DO is vertaald in een UO, ontstaat er voor zowel gemeente als BAM een afwegingsmoment voor de uitvoering. BAM en gemeente hebben uitgesproken te streven naar een uitvoeringsfase, waarin ook BAM de uitvoering ter hand zal nemen.

Binnen scope/buiten scope

In een project als dit kijk je als opdrachtgever naar andere werken die niet in directe zin onderdeel zijn van de opdracht, maar waarbij het wel verstandig kan zijn om die daarin mee te nemen. Om een voorbeeld te geven, in het kader van het werk is het goed om te kijken of

vervanging van de rioolpersleiding mee kan gaan in het project van de HOV. Daarmee heb je ook dit onderdeel immers toekomstbestendig gemaakt. Ook kan het zijn dat er meerwerk ontstaat, als gevolg van uitvoeringskeuzes. Werkzaamheden die extra zijn, noemen we werkzaamheden buiten scope. De kosten daarvan dienen ook niet ten laste komen van het project, maar van andere (reguliere) budgetten. Werkzaamheden die onderdeel zijn van de aanbesteding, zijn de werkzaamheden binnen scope. De kosten hiervan behoren ten laste te komen van het projectbudget.

In het gesprek met de BAM gaat het ook om de vraag welke werkzaamheden (en kosten) nu binnen de scope vallen en welke daarbuiten.

Projectteam

De gesprekken die vanaf 9 juni met BAM zijn gevoerd hebben vooral tot doel gehad om duidelijk te krijgen waar – gegeven bovenstaande toelichting - de discussiepunten nu zitten. Ook hebben we nader verkend welke afspraken nu zijn gemaakt en hoe die afspraken zich verhouden tot de positie van gemeente en BAM.

De bedoeling was en is telkens geweest om alle gestelde vragen en gegeven antwoorden te inventariseren en vervolgens het bouwteamoverleg (de beide projectteams) weer te herstarten. Juist de deskundigen in die projectteams kunnen met elkaar beargumenteerde keuzes maken en overeenstemming bereiken over een veelheid aan onderwerpen. Daar waar dit niet mogelijk zou blijken, is een escalatie-afpraak gemaakt. Dat kan gaan over de keuzes zelf, maar ook over de financiële onderwerpen. Het moge duidelijk zijn dat dit proces veel vraagt van mensen.

Informatiebijeenkomst

Zoals aangegeven vinden op dit moment constructieve gesprekken plaats met BAM.

Na de zomervakantie zal ik daarom een nieuw informatiemoment met uw griffie afstemmen.

Wat mij betreft met een meer concreet zicht op wanneer het werk wordt hervat.

Roland Boom
Wethouder