

Project : Kustvisie
mei 2021

Het oorspronkelijke doel	<p>Uitgangspunt voor de Kustvisie is dat er een verbinding tot stand komt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen. Ook moet hiermee de levendigheid aan het water worden verbeterd.</p> <p>Inmiddels zijn er meerdere besluiten genomen over de kustvisie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017, 6 juli 2017- Motie M6, vergadering gemeenteraad d.d. 8 februari 2018- Besluit gemeenteraad 8 februari 2018- Commissie Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019- Raadsbesluit Integrale Kustvisie Huizen d.d. 12 december 2019- Raadsbesluit Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen d 13 februari 2020- Commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 'Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.',- Motie M2 'Handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering aanlegsteiger Wedekuיל', gemeenteraad d.d. 1 juli 2020- Raadsbesluit 'Ontwerp (VO) herinrichting Zomerkade' d.d. 29 oktober 2020
De voortgang	<p>Zomerkade</p> <p>Door OKRA Landschapsarchitecten is naar aanleiding van het besluit op 13 februari 2020 'Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.' een voorlopig ontwerp opgesteld waarbinnen de verschillende activiteiten, routes en zones worden georganiseerd en de gewenste eenheid en uitstraling binnen het gebied ontstaat.</p> <p>Na het voorleggen van een eerste opzet voor het ontwerp aan de commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 is in de gemeenteraadsvergadering van 1 juli een motie (motie M2) aangenomen waarin is verzocht bij de verdere uitwerking ca. 50% van de bestaande parkeerplaatsen aan de strandzijde te behouden. OKRA is op dit moment bezig met de afronding van een ontwerp rekening houdend met motie M2. Ook wordt een totaalontwerp voor het horecaplein, de Wedekuיל, de boulevard en het strand gemaakt en komt er een verdiepte zwemplek. De te handhaven parkeerplaatsen (motie M2) blijven liggen in het huidige ontwerp. Mogelijk kan het ontwerp verder worden uitgerold naar aanleiding van het aanbestedingsresultaat.</p> <p>Een definitief ontwerp wordt voorgelegd in juni aan het College en gepresenteerd aan de gemeenteraad in juni. Vooraf worden betrokkenen, zoals de bewoners, geïnformeerd met een nieuwsbrief. Met de realisatie wordt begonnen in oktober 2021. Deze zal gereed zijn in maart 2022.</p> <p>Quick wins</p> <p>In de commissie Fysiek Domein van 27 november 2019 zijn ook de quick wins besproken. Hierbij kan gedacht worden aan een vogelkijkhut op de pier/loskade, aanleg veilige oversteekplaats van de Havenstraat, zijde Bestevaer en Baanbergenweg, de aanleg drie vis-/recreatiesteigers langs de kustlijn en/of ontwerp en aanleg boomgaard en bloemenweide nabij tuinderscomplex. Deze ontwikkelingen worden separaat gezien maar hebben geleid tot eerdere besluitvorming niet de hoogste prioriteit. Hierbij moet ook worden gekeken naar de structurele lasten van dergelijke (kleine) ingrepen (beheer en onderhoud).</p> <p>Private initiatieven</p> <p>Natuurlijk is het mogelijk dat naast de hiervoor genoemde deelprojecten ook andere onderdelen van de Kustvisie worden opgepakt. Te denken valt aan het faciliteren van initiatieven vanuit de markt of kwalitatieve verbeteringen.</p> <p>Gesprekken met externen vinden plaats maar hieruit is nog niets concreets</p>

	gekomen.								
De huidige planning	<p>Projectfases overeenkomstig het 'protocol procedure en informatievoorziening grote projecten gemeente Huizen' artikel 6</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Initiatieffase</th> <th>Vorbereidingsfase</th> <th>Uitvoeringsfase</th> <th>Realisatiefase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voor de Kustvisie is de initiatieffase met in achtneming van de diverse raadsbesluiten doorlopen.</td> <td>In augustus/ september 2021 wordt deze fase naar verwachting afgerond.</td> <td>Uitvoering van het project Zomerkade vindt plaats na aanbesteding. De uitvoering start in oktober 2021</td> <td>Naar verwachting kan het project Zomerkade in maart 2022 worden opgeleverd.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zie voor een toelichting op de fases het format Keuchenius oost.</p>	Initiatieffase	Vorbereidingsfase	Uitvoeringsfase	Realisatiefase	Voor de Kustvisie is de initiatieffase met in achtneming van de diverse raadsbesluiten doorlopen.	In augustus/ september 2021 wordt deze fase naar verwachting afgerond.	Uitvoering van het project Zomerkade vindt plaats na aanbesteding. De uitvoering start in oktober 2021	Naar verwachting kan het project Zomerkade in maart 2022 worden opgeleverd.
Initiatieffase	Vorbereidingsfase	Uitvoeringsfase	Realisatiefase						
Voor de Kustvisie is de initiatieffase met in achtneming van de diverse raadsbesluiten doorlopen.	In augustus/ september 2021 wordt deze fase naar verwachting afgerond.	Uitvoering van het project Zomerkade vindt plaats na aanbesteding. De uitvoering start in oktober 2021	Naar verwachting kan het project Zomerkade in maart 2022 worden opgeleverd.						
De risico's	<p>Mogelijke risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reacties omwonenden en belanghebbenden Zomerkade - Tegenvallend aanbestedingsresultaat van de herinrichting van de Zomerkade, waardoor kosten hoger uitvallen en het project niet of gedeeltelijk gerealiseerd kan worden. - Eventuele aanpassingen aan de oorspronkelijke opzet om binnen de financiële kaders te blijven of aan wensen van omwonenden te voldoen kunnen afbreuk doen aan de oorspronkelijke doelstellingen van het project. - Vertraging van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Zomerkade 								
De financiën	De raad heeft op 29 oktober 2020 ingestemd met variant 2. Daarmee wordt aangesloten bij de aangenomen motie M2, namelijk behoud van 50% van het lager gelegen parkeerterrein grenzend aan het strand. De bijbehorende kostenraming voor deze variant past binnen het eerder geormerkte bedrag.								
De beslismomenten	Het voorlopig ontwerp herinrichting Zomerkade is op 29 oktober 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Gepland is het definitief ontwerp voor de Zomerkade in juni 2021 aan het college voor te leggen en een presentatie aan de raad te geven in de commissie FD.								