

## Mededelingen

Portefeuillehouder: R.G. Boom

---

Betreft : Gebiedsontwikkeling Gooierhoofd en realisatie skatebaan  
Aan : Leden van de Commissie Fysiek Domein  
T.b.v. : commissievergadering 3 juli 2024  
Van : R.G. Boom  
Behandelaar : Huib Gribnau  
E-mail/telefoonnummer : h.gribnau@huizen.nl  
Datum : 11 juni 2024  
Status : informatief

Deze mededeling is bedoeld om u actief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het project Kustvisie fase II/ Zomerkade fase II en de realisatie van de skatebaan. Hiermee is de informatie een vervolg op mijn eerdere mededeling van 3 april 2024.

### **Gebiedsontwikkeling Gooierhoofd**

Ons streven was om voor de zomer van 2024 een besluit te kunnen nemen over een ontwerp. Hiervoor zijn alle beleidsuitgangspunten, ambities, eisen en wensen vanuit de belanghebbenden voor de inrichting van het plangebied geïnterpreteerd. Helaas hebben we moeten constateren dat niet alle wensen en ambities passen binnen het beschikbare budget. Dit betekent dat we nieuwe keuzes moeten maken met betrekking tot ontwerp en fasering. Het uitgangspunt voor ons college is dat het vastgestelde budget hierbij taakstellend is.

### **Realisatie skatebaan**

Om te zorgen dat de skatebaan tijdig wordt aangelegd en zodoende de subsidie niet in het geding komt, wordt de skatebaan uit het integrale project gehaald en hebben we separaat opdracht gegeven voor realisatie. Hiermee kan de skatebaan eind 2024 gereed zijn.

### **Vervolg**

Het ontwerp van de Kustvisie fase II / Zomerkade fase II wordt met u gedeeld op het moment dat de noodzakelijke aanpassingen zijn verwerkt en het ontwerp door ons is vastgesteld. Wij verwachten dat dit na het zomerreces zal zijn.