Project : Kustvisie
september 2020

<table>
<tr><td>Het oorspronkelijke doel</td><td>Uitgangspunt voor de Kustvisie is dat er een verbinding tot stand komt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen. Ook moet hiermee de levendigheid aan het water worden verbeterd.

Inmiddels zijn er meerdere besluiten genomen over de kustvisie:
- Motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017, 6 juli 2017
- Motie M6, vergadering gemeenteraad d.d. 8 februari 2018
- Besluit gemeenteraad 8 februari 2018
- Commissie Fysiek Domein d.d. 26 juni 2019
- Raadsbesluit Integrale Kustvisie Huizen d.d. 12 december 2019
- Raadsbesluit Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen d 13 februari 2020
- Commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 ‘Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.’,
- Motie M2 ‘Handhaven parkeerplaatsen Zomerkade en realisering aanlegsteiger Wedekuil’, gemeenteraad d.d. 1 juli 2020</td></tr>
<tr><td>De voortgang</td><td>Zomerkade
Door OKRA Landschapsarchitecten is naar aanleiding van het besluit op 13 februari 2020 ‘Keuzes ontwerp en uitvoering herinrichting Zomerkade e.o.’ een voorlopig ontwerp opgesteld waarbinnen de verschillende activiteiten, routes en zones worden georganiseerd en de gewenste eenheid en uitstraling binnen het gebied ontstaat.

Na het voorleggen van een eerste opzet voor het ontwerp aan de commissie Fysiek Domein d.d. 17 juni 2020 is in de gemeenteraadsvergadering van 1 juli een motie (motie M2) aangenomen waarin is verzocht bij de verdere uitwerking ca. 50% van de bestaande parkeerplaatsen aan de strandzijde te behouden. OKRA is op dit moment bezig met de afronding van een ontwerp rekening houdend met motie M2. Ook wordt een totaalontwerp voor het horecaplein, de Wedekuil, de boulevard en het strand gemaakt. De te handhaven parkeerplaatsen (motie M2) worden hierin opgerooid en opgenomen in de voorgestelde boulevardinrichting. Dit ontwerp (beide varianten) wordt op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd.

Quick wins
In de commissie Fysiek Domein van 27 november 2019 zijn ook de quick wins besproken. Hierbij kan gedacht worden aan een vogelkijkhut op de pier/loskade, aanleg veilige oversteekplaats van de Havenstraat, zijde Bestevaer en Baanbergenweg, de aanleg drie vis-/recreatiesteigers langs de kustlijn en/of ontwerp en aanleg boomgaard en bloemenweide nabij tuinderscomplex. Deze ontwikkelingen worden separaat bezien maar hebben gelet op eerdere besluitvorming niet de hoogste prioriteit. Hierbij moet ook worden gekeken naar de structurele lasten van dergelijke (kleine) ingrepen (beheer en onderhoud).

Private initiatieven
Natuurlijk is het mogelijk dat naast de hiervoor genoemde deelprojecten ook andere onderdelen van de Kustvisie worden opgepakt. Te denken valt aan het faciliteren van initiatieven vanuit de markt of kwalitatieve verbeteringen.

Gesprekken met externen vinden plaats maar hieruit is nog niets concreets gekomen.</td></tr>
<tr><td>De huidige planning</td><td>Projectfases overeenkomstig het ‘protocol procedure en informatievoorziening grote projecten gemeente Huizen’ artikel 6

<table>
<tr><th>Initiatieffase</th><th>Voorbereidingsfase</th><th>Uitvoeringsfase</th><th>Realisatiefase</th></tr>
<tr><td>Voor de Kustvisie is de initiatieffase met</td><td>De prioriteiten zijn gesteld en de</td><td>Uitvoering van het project Zomerkade</td><td>Naar verwachting kan het project</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>in achtneming van de diverse raadsbesluiten doorlopen.</td><td>ontwerpfase loopt nog.

Eind 2020 wordt deze fase naar verwachting voor Zomerkade afgerond.</td><td>is na aanbesteding bedacht medio 2021</td><td>Zomerkade in 2021 worden opgeleverd.</td></tr>
</table>
Zie voor een toelichting op de fases het format Keuchenius Oost 2e fase
</td></tr>
<tr><td>De risico’s</td><td>Mogelijke risico’s:
- Reacties omwonenden en belanghebbenden Zomerkade
- Tegenvallend aanbestedingsresultaat van de herinrichting van de Zomerkade waardoor kosten hoger uitvallen en het project niet of gedeeltelijk gerealiseerd kan worden.
- Eventuele aanpassingen aan de oorspronkelijke opzet om binnen de financiële kaders te blijven of aan wensen van omwonenden te voldoen kunnen afbreuk doen aan de oorspronkelijke doelstellingen van het project.
- Vertraging van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Zomerkade</td></tr>
<tr><td>De financiën</td><td>Voor het project uitwerking kustvisie is bij aanvaarding van de motie M3 Uitvoering taken vanuit inventarisatie voorjaarsnota 2017 op 6 juli 2017 door de raad een krediet beschikbaar gesteld. Op 8 februari 2018 is van deze middelen € 150.000 geoormerkt voor de start van de nadere uitwerking van de 4 projecten genoemd in de notitie Uitwerking Kustvisie Huizen 2017. Deze middelen zijn thans nog beschikbaar. Dat betekent dat we voor het deelproject Zomerkade zoals nu voor u ligt, uitgaan van dit budget. Zoals aangegeven is het beschikbare budget uitgangspunt voor deze herinrichting en de mogelijke quick wins. Gerealiseerd moet worden dat de gereserveerde middelen naar verwachting volledig besteed zullen zijn na uitvoering van de hiervoor genoemde onderdelen.</td></tr>
<tr><td>De beslis-momenten</td><td>Wensen en bedenkingen voorlopig ontwerp herinrichting Zomerkade. Planning raadscyclus oktober 2020.</td></tr>
</table>